

更新日期: 2025-05-10

工程步驟 (由打鑿開始計 算)	外牆工程	第三期 宏仁閣
1	外牆打鑿	>90% 完成
2	換喉	50%完成
3	清洗外牆(灑水)	進行中
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	預計25年5月開始
8	噴漿/批盪	預計25年6月開始水缸外牆
9	鋪紙皮石	預計25年8月~26年3月
10	清洗外牆	預計25年10月~25年12月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年11月~25年12月
12	試水	預計26年3月~26年4月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年10月~25年12月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年1月~26年3月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年4月~26年5月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



更新日期: 2025-05-10

工程步驟 (由打鑿開始計 算)	外牆工程	第三期 宏道閣
1	外牆打鑿	>90% 完成
2	換喉	>90% 完成
3	清洗外牆(灑水)	進行中
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	預計25年5月開始
8	噴漿/批盪	預計25年6月開始水缸外牆
9	鋪紙皮石	預計25年8月~26年3月
10	清洗外牆	預計25年10月~25年12月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年11月~25年12月
12	試水	預計26年3月~26年4月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年10月~25年12月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年1月~26年3月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年4月~26年5月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K. 九 雕 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 室 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-05-10

工程步驟 (由打鑿開始計	外牆工程	第二期
· 算)		宏新閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	進行中
8	噴漿/批盪	已完成水缸外牆 廁所牆身進行中
9	鋪紙皮石	預計25年7月~26年2月
10	清洗外牆	預計25年8月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年8月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年11月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



更新日期:

工程步驟 (由打鑿開始計 算)	外牆工程	第二期 宏建閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	預計25年5月開始
8	噴漿/批盪	預計25年5月開始水缸外牆
9	鋪紙皮石	預計25年9月~26年2月
10	清洗外牆	預計25年9月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K. 九 龍 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 室 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期:

工程步驟 (由打鑿開始計 算)	外牆工程	第二期 宏泰閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	預計25年5月開始
8	噴漿/批盪	已完成水缸外牆 廁所牆身進行中
9	鋪紙皮石	預計25年9月~26年2月
10	清洗外牆	預計25年9月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K. 九 雕 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 室 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期:

工程步驟	外牆工程	第一期
(由打鑿開始計 算)	グド加工作	宏昌閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	預計25年5月開始
8	噴漿/批盪	已完成水缸外牆 廁所牆身進行中
9	鋪紙皮石	預計25年7月~26年1月
10	清洗外牆	預計25年9月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	装回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



RM 801-2, 8F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K. 九 龍 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 室 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期:

工程步驟 (由打鑿開始計 算)	外牆工程	第一期 宏盛閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	進行中
8	噴漿/批盪	已完成水缸外牆 廁所牆身進行中
9	鋪紙皮石	預計25年6月~26年1月
10	清洗外牆	預計25年8月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年8月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年10月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

<sup>\*</sup>會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動



### RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K. 九 龍 新 蒲 崗 大 有 街 3 2 號 泰 力 工 業 中 心 8 樓 8 0 1 - 2 室 TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期:

2025-05-10

工程步驟 (由打鑿開始計	外牆工程	第一期
算)		宏志閣
1	外牆打鑿	>95% 完成
2	換喉	>95% 完成
3	清洗外牆(灑水)	100%完成
4	窗邊油防水層	進行中
5	包角	進行中
6	一般石屎修箿	進行中
7	窗眉重建	進行中
8	噴漿/批盪	已完成水缸外牆 廁所牆身進行中
9	鋪紙皮石	預計25年6月~26年1月
10	清洗外牆	預計25年8月~25年11月
11	鋪設冷氣機去水喉	預計25年8月~25年10月
12	試水	預計26年1月~26年2月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年8月~25年11月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年10月~26年2月
14	完成拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

\*會分階段進行,會預先聯絡住戶約時間,請到時留意通告 以上預算日期只作參考用途,以上預算日期會按照實際工程進度而改動